

**График реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве**

**Многоквартирный жилой дом с пристроенной автостоянкой**  
(вид объекта недвижимости)

по адресу: г. Калининград, ул. Лесопарковая, д. 39А

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 кварта 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018			
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):												
	- по плану	100											
2.	- фактически	100											
	Земляные работы (%):												
	- по плану	-	100										
	- фактически	-	100										
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):												
	- по плану	-	-	100									
	- фактически	-	-	100									
	Работы при возведении конструкций подземной части (%):												
4.	- по плану	-	-	100									
	- фактически	-	-	100									
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):												
	- по плану	-	-	-	100								
	- фактически	-	-	-	100								
	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):												
6.	- по плану	-	-	25	50	100							
	- фактически	-	-	25	50	100							
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):												
	- по плану	-	-	20	50	100							

