

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный жилой дом с пристроенной автостоянкой

(вид объекта недвижимости)

по адресу: **г. Калининград, ул. Лесопарковая, д. 39А**

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта											
		4 квартал 2016	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018			
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):												
	- по плану	100											
2.	- фактически	100											
	Земляные работы (%):												
	- по плану	-	100										
	- фактически	-	100										
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):												
	- по плану	-	-	100									
	- фактически	-	-	100									
	Работы при возведении конструкций подземной части (%):												
	- по плану	-	-	100									
	- фактически	-	-	100									
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):												
	- по плану	-	-	-	100								
	- фактически	-	-	-	100								
	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):												
	- по плану	-	-	25	50	100							
	- фактически	-	-	25	50	100							
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):												
	- по плану	-	-	-	-	-							
	- фактически	-	-	-	-	-							

	- по плану	-	-	-	20	50	100						
	- фактически	-	-	-	20	50	100						
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):												
	- по плану	-	-	-	-	-	-	15	100				
	- фактически	-	-	-	-	-	-	15	100				
9	Общестроительная готовность (%):												
	- по плану	10	30	45	60	75	100						
	- фактически												
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):												
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2018
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2018
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):												
	- по плану												
	- фактически												
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):												
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2018
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2018
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.2018

ад. В. Довженко
(Ф. И. О.)

[Подпись]
(подпись)

